

Oficina del nuevo Cuartel Veterano que se está contruyéndose
 en el campo de la Santísima Trinidad de la Ciudad de Caracas
 y del Fuente del Tío Anasco que se para para el edificio del
 Real Amparo.

Las 360, banas que tiene el quadro del nuevo
 Cuartel, está fechado de Tera: y las Asoetas de
 los Corredores interiores lo estarán breve y
 estas tienen un Triangulo en maderado de la
 distancia de una quinta lleva las medias-vigas, y
 se principio el hormigon; y hecha la cornisa
 que le corresponde con sus Conductos: todo arre-
 glado al Plano que U.S. dio: y las demas Ar-
 quitectas están concluidas esperando las Mader.

Los 4, Alexos de las 360, banas están
 finalizados y bajan los Encalados hacia la
 Cornisa del primer Suelo. En el segundo
 Cuerpo se ha determinado el que lleve Thexas



de hierro cuadrado embutidas, y tiene por
sus ocho, y algunas Puertas y Ventanas. Las
Cáñerías estan hechas, las quatro princi-
pales, y faltan seis de las menores, la Carta-
nilla esta trazada varso de un varso que
mira à la puerta pral. Las Escaleras estan
en hacer de Piedra la interior, y la de los lav-
alones de Madera. Dentro de quinze dias se
dará principio à los Encalados, Enladrillados,
y Empedrados por Contratas, impulsadas del
Maestro Muñoz. Las Cocinas la una esta
concluida sin Techo, y la otra se esta levan-
tando, y se siguira el cercado hacia la For-
brada avajo. El cielo van del Segundo Cuerpo
de Tablas Serradizas solo le falta una Quadra
para concluirse, y el del primer suelo de
Tablas dobles se le dio principio, y se considera



quedar acabado á principios del año entrante.

Los gastos causados hasta esta fecha son los siguientes.

	<u>Pesos</u>	<u>R.</u>	<u>ms.</u>
En el año de 785	15258	6	34
en el de 86	69944	6	
en el de 87	51632	3	17
en el de 88, hasta fin de Abril que asistió V.J. . . .	20992	2	
Y desde principios de Mayo hasta fin del año 88 . . .	58171	4	17
en el de 89, hasta 8. de Mayo	5174		17
Total	229173	7	14

El Puente de Anaco quedará cerrado los tres Mañanas (poco mas ó menos) el 16, del corriente mes; y los Oros son de 12. banas de ancho cada uno, todo arreglado al proyecto de V.J.: puede estar concluido en



todo este año. La accion que tenia D.^o Jph
 Cocho, se la quito el Señor Gov.^o y lo sigue
 D.^o Joseph Pozo, y Muñoz es el Maestro: y
 el N.^o que daba dho D.^o Jph Cocho, lo da
 D.^o Estevan de Leon. Canacas 8. de Mayo

de 1789

Joseph de Luna

E



En el nuevo Cuartel hay los siguientes Operarios
 y Acemilados.

Maestros	11	211
Sobrestantes	11	711
Carpinteros	11	1711
Albañiles	11	1711
Peones	11	11411
Muchachos	11	9911
Operarios de Ladnillo	11	911
			<hr/>
		*	13411

Quantas del Mayor Cargando thipio pa los empedrados y granos
 p. las Asotecas. 8. Murros. 1.3. Aréna 8. y 20. carga
 do Ladnillo. f. de supra